

WIJZIGINGENLIJST VIAG 15 APRIL 2027 (versie 03-09-2026) Wijziging ten opzichte van vorige versie: - toevoeging nr 14 en 15 - Wijziging nr 3 veranderd naar inhoudelijk



In deze lijst vindt u wijzigingen van de VIAG met de onderliggende bijlagen en VWI's

Wijziging	VIAG/ Bijlage/ VWI	artikel	omschrijving	Opmerking werkgroep G	Voorstel	Afhankelijkheid	Randvoorwaardelijk 1: Dit jaar 2: Dit jaar als	inhoudelijk/ tekstueel	Impact BEL- BLS / BEI- BHS
1	VIAG	4.2	Uniformeren paragraaf met BEI	Duidelijkheid scheppen dat mondelinge opdrachten ook goedkeuring nodig hebben van BD/OIV (voor BEI en VIAG) Besproken vanuit BEI naar VIAG ivm Uniformiteit, gas heeft geen problemen met de aangeboden zin en stelt voor deze te wijzigen om uniformiteit te waarborgen.	Voorstel: Bullit: •In het geval van een GO zal hier ook bij een mondelinge opdracht invulling aan moeten worden gegeven. Vervangen door: •Goedgekeurde opdrachten (GO) zullen, ook als deze mondeling zijn, door een BD-er en/of OIV-er moeten worden goedgekeurd.		1	Tekstueel	Ja
2	VIAG	6.9	"Bij leidingen die niet onder druk staan, kunnen werkzaamheden pas plaatsvinden nadat is vastgesteld dat de leiding inderdaad drukloos en gasloos is." Vervangen door "Bij leidingen die niet onder druk staan, kunnen werkzaamheden pas plaatsvinden nadat is vastgesteld dat de leiding inderdaad drukloos en/of gasloos is."	Het woordje EN laat situaties niet toe dat er aan een lekkage wordt gewerkt als deze niet gasloos (onder 10% LEL) is gemaakt (bijvoorbeeld 0,5 meter buis vervangen).	Voorstel: Woordje EN vervangen door EN/OF.		1	inhoudelijk	nee
3	VIAG VWI	diverse	Aanpassingen VWI's n.a.v. Kiwa rapport over ATEX zonering	Voorstel vanuit de groep van gastechische bedrijfsruimte / gasruimte naar ATEX zonering en daarbij alle ATEX gerelateerde wijzigingen.	Voorstel: Gastechische bedrijfsruimte = ATEX- zone X Gasruimte = ATEX-zone Y		1	Inhoudelijk	nee
4	VWI	G-12	Discrepancie tussen de huidige tabel voor het bepalen van de beproevingsduur (tabel 3 VWI G-12) t.o.v. de formule uit de norm NEN 7244-7 en daarmee tevens de rekentool van Kiwa. Ook wordt in de VWI verwezen naar de rekentool van Kiwa wanneer de leidinginhoud buiten de tabel valt. De rekentool is gebaseerd op de formule als benoemd in de NEN 7244-7. Het voorstel is om de tabel te harmoniseren met de rekentool en met de geldende formule volgens de norm NEN 7244-7.	met de wijziging komen we tegemoet aan de tijd die er werkelijk beproefd moet worden volgens de NEN7244-7. Gevolg is dat de software van alle meetkoffers aangepast moet worden. Stel de meetkoffer wordt niet aangepast dan kom je veiliger uit dan de NEN, dus dit is geen issue. Besluit, voorstel is geaccepteerd. Tabel 2 wordt ingevoegd in de VWI G-12. SDR 17 ook toevoegen.	Voorstel: Tabel 2 wordt ingevoegd in de VWI G-12. SDR 17 ook toevoegen.		1	inhoudelijk	nee
5	VWI	G-13	Opsommingen verduidelijken	Er staat niet duidelijk dat aan ALLE voorwaarden moet worden voldaan wanneer een klant zelf mag ontluchten. Dit woord (alle) toevoegen aan de zin. Andere VWI's worden hier ook op nagekeken.	Voorstel: Let op! De klant kan ook zelf de aansluitleiding ontluchten, dit mag alleen als aan alle onderstaande punten voldaan wordt: -X -Y -Z		1	tekstueel	nee
6	VWI	G-14	G-14 Aansluitleiding: KIWA rapport "gasconcentraties bij onderbreken van drukloze hoogbouw aansluitleidingen" NEN commissie definities aansluitleidingen	Risico tussen binnen en buiten is zodanig groot dat er een verbetering van de G-14 noodzakelijk is. Eventueel een 2e VWI. Daarnaast uitvraag bij NEN commissie om definities aansluitleidingen. Werkgroep werkt ernaar toe om een nieuwe VWI te schrijven voor het onderbreken doormiddel van Micro/Ministoppelen. G-26	Voorstel: Nieuwe VWI te schrijven voor het onderbreken doormiddel van Micro/Ministoppelen (G-26).		1	tekstueel	nee
7	VWI	G-14 G-16	Stap 2. 7e bullit. Sluit de aansluitleiding aan op het zadel..... Bij verwijderingen wordt er geen aansluitleiding meer aangesloten, maar wordt de aanboorconstructie met plug in zadel afgedopt of wordt de afgaande aansluitleiding afgedopt of verwijderd.	G-16 beschrijft alleen het vervangen van het opzetstuk. De G-16 moet ook benoemen dat het opzetstuk verwijderd wordt. Ook G-14 checken op vervangen/verwijderen	Voorstel: In VWI G-16 actie benoemen dat het opzetstuk verwijderd wordt. (kan worden)		1	inhoudelijk	nee

8	VWI	G-22	Wijzigingen naar aanleiding van: "Memo Kiwa Technology Interpretatie NEN7244-7 i.r.t. VWI's en VIAG" 5 minuten voor HD-aansluitleiding, beproeving water en lucht.	Tabellen uit NEN7244-7 bijlage E ook toe te passen in VWI.	Voorstel: Tabellen NEN7244-7 bijlage E toepassen in VWI G-22	Wachten op NEN commissie, in verband met het versoepelen van de tabel voor beproeven met water.	2	inhoudelijk	nee
9	VWI	G-27	Tijdsindicatie met betrekking tot sluiten en openen van knevels beter beschrijven. (geleidelijk toevoegen)		Voorstel: het woord "geleidelijk" wordt toegevoegd in de VWI.		1	tekstueel	nee
10	VWI	G-41	Gasmonsters nemen in Stations bij groengasinvoeder komt niet voor in de G-41.		Voorstel Titel veranderen en opdracht verstrekking te scheiden tussen stations en netten		1	Inhoudelijk	nee
11	VWI	G-50	Gasdetectie noodzakelijk als veiligheidsmiddel?	Ruimten moeten worden vrijgegeven voordat deze betreedt worden.	Voorstel: Gasdetectiemeter voor G-50 toevoegen tbv vrijgave metingen	Ook afspraken met Gasunie erin verwerken	0(1)	inhoudelijk	nee
12	VWI	G-53	Werkzaamheden aan een EVHI is niet meer relevant voor de netbeheerder.	VWI laten vervallen EVHI werkzaamheden staan voortaan in de VWI's van de meetbedrijven. In de VIAG een nieuwe VWI welke sensoren etc. plaatsen/verwijderen/onderhouden gaat beschrijven (omdat in de toekomst sensoren in het netwerk geplaatst gaan worden).	Voorstel: - Laten vervallen G-53 - Nieuw maken VWI G-XX tbv plaatsen/verwijderen/vervangen sensoren.		1	inhoudelijk	nee
13	VIAG VWI	Diverse	regelmatig toezicht beter beschrijven in VIAG		Voorstel: 3.6.4 WERKVERANTWOORDELIJKE (WV) •De WV staat in voor het veilig werken van de medewerkers conform de VIAG en heeft daar de eindverantwoordelijkheid over. •De WV bepaalt op basis van complexiteit van de werkzaamheden hoeveel werkplannen (eventueel met bedieningsplannen) / raamopdrachten, hij verantwoord en veilig onder zijn beheer in uitvoer kan hebben. De WV is regelmatig aanwezig op de werkplekken om risico's en de veiligheid te controleren "Regelmatig" wordt als volgt nader ingevuld: •Ploegen met een werkplan (eventueel met bedieningsplannen) worden minimaal 1x per week op de werkplek bezocht •Ploegen die onder een raamopdracht werken worden minimaal 1x per 2 weken op de werkplek bezocht. •Individuele medewerkers die onder een raamopdracht werken worden minimaal 1x per maand op de werkplek bezocht. •Eventuele hogere frequentie is op basis van de inschatting van de WV-er. Opmerking: Ten tijde van werkzaamheden waarbij de WV-er ononderbroken toezicht dient te houden zullen de andere werkplannen van betreffende WV-er moeten worden waargenomen door een collega WV. De ploegen moeten daarvan op de hoogte worden gebracht.	Achterban Netwerk bedrijven en aannemerij	0(1)	inhoudelijk	nee
14	Bijlage	7	Bedieningsplan apart in verband met verkeerde verwijzing vanuit de VWI	Bedieningsplan wordt apart beschreven aangezien sommige VWI's alleen een bedieningsplan behoeven. Deze plannen kunnen ook uitgegeven worden door een BD in geval van een mondelingen overeenkomst. In de toekomst komt dit mogelijk vaker voor als we het net gaan digitaliseren en mogelijk op afstand besturen. Daarnaast een aantal tekstuele verbeteringen doorgevoerd.	Voorstel: Aparte kolom voor voor bedieningsplan		3	Inhoudelijk	nee
15	VWI	G-36	Wijziging naar aanleiding van lek klasse indicatie in NEN7244-9	Vaststelling van NEN 7244-9 is nog onder review waardoor klasse 1 & 2 leidend zijn op het moment van wijzigen. Na vaststelling NEN 7244-9 in 2027 definitief wijzigen voor 15 April 2028.	Voorstel: Klasse 1 benoemen als Klasse 1 (A) Klasse 2 benoemen als Klasse 2 (BC)		1	tekstueel	nee